

**ผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก**  
**ประจำปีงบประมาณ 2567**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการติดตั้งการ์ดเรล ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้าน เกาะแก้ว 2	ติดตั้งการ์ดเรล (ราวกันตก) ถนนสายหน้า โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2 จำนวน 1 จุด จำนวน 44.00 เมตร	77,900.00	0.00	30	✓	-	-	กั้นเงิน
2	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางขอย บรรดิษฐ์ หมู่ที่ 5	1.เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร หิน 0.05 เมตร (ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+750) มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร	1,443,900	1,278,000	60	-	✓	-	-
3	โครงการก่อสร้างบุกเบิก ถนนขอยพัฒนาบรรดิษฐ์ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรลงหินภูเขาตอก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หิน 0.15 เมตร ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า 311 ลูกบาศก์ เมตร และเกรดเกลี่ยเรียบลาดน้ำบดอัดพร้อม เกรดตกแต่งระบายน้ำสองข้างทาง (ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+500)	194,400	194,000	60	✓	-	-	-
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาเกาะ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร (ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+210) พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร	449,100	0.00	60	✓	-	-	อยู่ ระหว่าง จัดซื้อจัด จ้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการปรับปรุงถนนสาย ขอนแก่น หมู่ที่ 2	1.ก่อสร้างบुकเบิกถนนผิวจราจรลงหินผุเขาดอกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,180 เมตร หน้า 0.15 เมตร ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 735 ลูกบาศก์เมตร และ เกรดเกลี่ยเรียบลาดน้ำบดอัดพร้อมเกรดตกแต่งคู ระบายน้ำสองข้างทาง (กม.0+000 ถึง กม.1+180) 2.ฝังท่อระบายน้ำคสล. ชั้น 3 มอก.128/2560 2.1 ขนาด ๑0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน 2.2 ขนาด ๑0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 28ท่อน 2.3 ขนาด ๑0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 21 ท่อน 2.4 ขนาด ๑1.50 x 1.00 เมตร จำนวน 22 ท่อน	692,100	0.00	60	-	-	✓	-
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแซ่หลี่ หมู่ที่ 1	1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร (ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+085) พร้อมลงหินผุเขาดอก ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร 2.ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก. 128/2560 2.1 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน	187,000	186,000	60	-	✓	-	-
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลิ้มทอง หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (ช่วง กม. 0+230 ถึง กม. 0+450) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร	470,500	469,000	60	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องทาง หมู่ที่ 2	1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร (ช่วง กม. 0+050 ถึง กม. 1+264) พร้อมลงหินภูเขาตอกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร 2.ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น3 มอก.128/2560 2.1 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน	478,800	477,000	60	-	✓	-	-
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชอยป่าสม หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร (ช่วง กม. 0+700 ถึง กม. 1+920) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร	470,500	469,000	60	-	✓	-	-
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมมุง-ดอนบ้าน หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร (ช่วง กม. 0+460 ถึง กม. 0+595) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร	288,600	288,000	60	-	✓	-	-
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชอยป่าเพียร หมู่ที่ 5	1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 910 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,640 ตารางเมตร (ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+910) พร้อมลงหินภูเขาตอกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร 2.ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น3 มอก.128/2560 2.1 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 2.2 ขนาด Ø 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน	1,961,900	1,299,999	60	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญมา หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร (ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+230) พร้อมลงหินผุเขาดอกใหญ่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร	478,900	478,000	60	-	✓	-	-
13	โครงการก่อสร้างบुकเบิกถนนซอยแม่ทัพ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างบुकเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 859 ลูกบาศก์เมตร และเกรดเกลี่ยเรียบลาดน้ำบดอัดพร้อมเกรดตบแต่งคูระบายน้ำสองข้างทาง (ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+380) 2.ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น3 มอก.128/2560 2.1 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 26 ท่อน 2.2 ขนาด Ø 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน	478,800	478,800	60	-	✓	-	-
14	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำล้นลำห้วยเนียน หมู่ที่ 6	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำล้นขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร ชนิดช่องทางเดียวตามแบบแปลนของ อบต.เขาดอก	395,000	394,000	90	✓	-	-	-
รวม	14	-	6,730,400	-	-	4	9	1	-

## 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและบริหารจัดการน้ำ

## (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 1	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ท่อกรูบ่อและท่อกรองน้ำใช้ท่อ PVC. Ø 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 มอก.17-2532 บ่อบาดาลสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมเทซาน บ่อบาดาล คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร	131,554.20	0.00	60	-	-	✓	-
2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเขาตอกหมู่ที่ 3	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร จำนวน 1 บ่อ ท่อกรูบ่อและท่อกรองน้ำใช้ท่อ PVC. Ø 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 มอก.17-2532 บ่อบาดาลสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมเทซานบ่อบาดาล คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร	175,405.60	0.00	60	-	-	✓	-
รวม	2	-	306,959.80	0.00	-	0	0	2	-

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

### 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการและสาธารณสุข

#### (1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามปฏิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติ ราชนารี	ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปฏิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี เช่น ค่า จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	45,000	30,975	15	-	✓	-	-
2	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน)ทุกกระท่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	ดำเนินการตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุกกระท่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้ายโครงการฯ, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯ	60,000	0.00	5	-	-	✓	-
3	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า มเด็จพระเจ้าอนงนางเธอ สมเด็จพระเจ้าอนงนางเธอ สมเด็จพระเจ้าอนงนางเธอ	ดำเนินการตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอนงนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เช่น ค่าวิทยากร , ค่าป้ายโครงการฯ , ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ	30,000	0.00	5	-	-	✓	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	ดำเนินการตามโครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ เช่นคำวิทยากร, คำป้าย โครงการฯ, คำวิสตดูอุปกรณื ฯ	30,000	0.00	15	-	-	✓	-
รวม	4	--	165,000	30,975	-	0	1	3	-

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

### 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการและสาธารณสุข

#### (2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการเยี่ยมเยียนบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์และผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินโครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส เช่น คำป้ายโครงการ ฯ	500	480	5	✓	-	-	-
รวม	1	-	500	480	-	1	0	0	-

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

### 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

#### (1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนของ อปท. อำเภอเคียนซา	คำดำเนินโครงการแข่งขันกรีฑาเยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเคียนซา เช่น ค่าจัดทำ สูจิบัตร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำเกียรติบัตร ฯ	150,000	0.00	5	-	-	✓	-
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต. เขาตอก ประจำปี พ.ศ.2567	คำดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอก ประจำปี พ.ศ. 2567 เช่น ค่าป้ายโครงการ ,เงินรางวัล ,ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯ	300,000	290,577	5	✓	-	-	-
3	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วม	คำดำเนินการโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วมกัน เช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา,ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดกีฬา ฯ	100,000	54,218	365 (ต.ค.66 -ก.ย.67)	-	-	✓	-
รวม	3	-	550,000	344,795	-	1	0	2	-

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

#### 3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

##### (1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านเขาตอก	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 111 คน อัตรามื้อละ 24 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน	532,800	518,400	200	-	✓	-	-
2	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองจัน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 95 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน	513,000	502,200.00	200	-	✓	-	-
3	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งจูด	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200วัน	324,000	318,276.00	200	-	✓	-	-
4	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านสี่แยก สามัคคี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 70 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน	405,000	405,0.00	200	-	✓	-	โอนเพิ่ม 27,000
5	โครงการอาหารเสริม (นม)	จัดซื้อข้าวสาคู อาหารเสริม (นม) จำนวน 260 วัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก จำนวน 4 โรงเรียน	656,100	630,576	260	-	✓	-	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2,403,900.00</b>	<b>2,374,452</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

##### 4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

##### (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.เขาตอก ด้านสาธารณสุข	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ด้านสาธารณสุข เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เป็นต้น	50,000	10,979	365 (ต.ค.66 -ก.ย.67)	-	✓	-	-
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบท. (หลักสูตร ทบพนว)	ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(หลักสูตรทบพนว)เช่น ค่าป้าย ,ค่าวิทยากร ,ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ	50,000	0.00	5	-	-	✓	-
3	โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	ดำเนินการตามโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น	5,000	240.00	365 (ต.ค.66 -ก.ย.67)	-	✓	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>105,000</b>	<b>11,219</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

##### 4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

###### (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ	10,000	0.00	365 (ต.ค.66 - ก.ย.67)	-	-	✓	-
รวม	1	-	10,000	0.00	-	0	0	1	-

#### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### 5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู สร้างเครือข่าย และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

###### (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น	10,000	0.00	5	-	-	✓	-
รวม	1	-	10,000	0.00	-	0	0	1	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา สร้างเครือข่าย และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการเทศกาลจันทน์กะพ้อ บานที่ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี	ดำเนินการตามโครงการเทศกาลจันทน์กะพ้อ บานที่ สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี เช่นค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าป้าย ฯ	30,000	14,520.00	5	-	✓	-	โอนลด 2,900
2	โครงการปรับภูมิทัศน์สองข้าง ทางถนนตำบลเขาตอก	ดำเนินการตามโครงการปรับภูมิทัศน์สองข้าง ทางถนนตำบลเขาตอก เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ป้ายโครงการ ฯลฯ	30,000	23,540.60	365 (ต.ค.66 -ก.ย.67)	-	✓	-	-
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ	10,000	-	365 (ต.ค.66 -ก.ย.67)	-	-	✓	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>	<b>38,285.60</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการตามโครงการจัดงานลอยกระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ	21,140	19,540	1	-	✓	-	-
2	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ	24,500	24,380	1	-	✓	-	โอนเพิ่ม 4,500
3	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ	ดำเนินการโครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าการแสดง และหรือ ค่าใช้จ่ายในการแสดง ฯ	100,000	0.00	1	-	-	✓	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>145,640</b>	<b>19,540.00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

## 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### 7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

#### (1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	ดำเนินการตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เช่น ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น	1,000	400	6	-	✓	-	-
2	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เช่น ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น	2,000	0.00	6	-	-	✓	-
3	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น สำรวจข้อมูลภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น	100,000	0.00	365 (ต.ค.66 - ก.ย.67)	-	-	✓	-
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	5,000	1	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซาโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	5,000	1	-	✓	-	-
6	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซาโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	5,000	1	-	✓	-	-
7	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซาโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	5,000	1	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซาโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี 21 ตุลาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	0.00	1	-	-	✓	-
9	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซาโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 23 ตุลาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	5,000	1	-	✓	-	-
10	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเคียนซาโครงการจัด งานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	5,000	1	-	✓	-	-
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>108,000</b>	<b>10,400</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

## 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

## 7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. เขาดอก	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวขนาดของเดิมกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร เป็นขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร จำนวน 1 หลัง	1,611,400	0.00	90			✓	
รวม	1	-	1,611,400	0.00	-	0	0	1	-

## 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

## 7.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย

## (1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เช่น ป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม เป็นต้น	10,000	0.00	365 (ต.ค.66 - ก.ย.67)	-	-	✓	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด และการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วม ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งตั้งสภา ผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความ เหมาะสม รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ และค่าวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง	50,000	0.00	365 (ต.ค.66 -ก.ย.67)	-	-	✓	-
รวม	2	-	60,000	0.00	-	0	0	2	-

### 1.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

#### 1.1. กลยุทธ์พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและบริหารจัดการน้ำ

##### 1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครน ไฮดรอลิกพร้อม กระจก ไฟฟ้า	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้ง เครนไฮดรอลิกพร้อมกระจกเข้าไฟฟ้า น้ำหนัก บรรทุกไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม ขนาด แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้ง กระบะบรรทุกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก กระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. พร้อมกระจกเข้าไฟท้ายสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน	2,750,000	0.00	30	-	-	✓	-
รวม	1	-	2,750,000	0.00	-	0	0	1	-

