

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบเดือน 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและบริหารจัดการน้ำ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะชอยน้ำพล-บรรดิษฐ์ หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินสำหรับขยายเขตไฟสาธารณะชอยน้ำพล-บรรดิษฐ์ หมู่ที่ 5	260,000	-	ก.พ.-ก.ค.68	-	-	✓	-	
2	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะชอยตรีชนะ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 1)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินสำหรับขยายเขตไฟสาธารณะชอยตรีชนะ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 1)	64,000	-	ม.ค.-มี.ย. 68	-	-	✓	-	
3	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะชอยตรีชนะ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินสำหรับขยายเขตไฟสาธารณะชอยตรีชนะ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2)	297,000	-	ก.พ.-ก.ค.68	-	-	✓	-	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะถนนท่าเรือ-เขาดอก หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินสำหรับขยายเขตไฟสาธารณะถนนท่าเรือ-เขาดอก หมู่ที่ 3	65,000	-	ม.ค.-มี.ย. 68	-	-	-	✓	-
5	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะถนนสายสี่แยกสามัคคี-แหลมมยุง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะถนนสายสี่แยกสามัคคี-แหลมมยุง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1)	117,000	-	ก.พ.-ก.ค.68	-	-	-	✓	-
6	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะถนนสายสี่แยกสามัคคี-แหลมมยุง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟสาธารณะถนนสายสี่แยกสามัคคี-แหลมมยุง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2)	244,500	-	ก.พ.-ก.ค.68	-	-	-	✓	-
7	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟสาธารณะซอยเขาดิน หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟสาธารณะซอยเขาดิน หมู่ที่ 4	191,000	-	ก.พ.-ก.ค.68	-	-	-	✓	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟ	128,000	-	ก.พ.-ก.ค.68	-	-	-	✓	-
	สาธารณะถนนเขาตอก-ท่าเรือ เกาะแก้ว หมู่ที่ 1	ดำเนินการขยายเขตไฟสาธารณะถนนเขาตอก-ท่าเรือ เกาะแก้ว หมู่ที่ 1								
9	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟ	202,000	-	ก.พ.-ก.ค.68	-	-	-	✓	-
	สาธารณะสายเขาตอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 5	ดำเนินการขยายเขตไฟสาธารณะสายเขาตอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 5								
รวม			1,568,500	-	-	-	-	-	9	-

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการและสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปฏิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปฏิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	26,550	-	ม.ย.-ก.ค. 68	-	-	✓	-	
2	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	ดำเนินการตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้ายโครงการฯ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ	60,000	-	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	-	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านรักษามะเร็งเต้านม	ดำเนินการตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านรักษามะเร็งเต้านม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้ายโครงการฯ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ	30,000	-	มี.ค.-มี.ย.68	-	-	-	✓	-
4	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	ดำเนินการตามโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้ายโครงการฯ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ	30,000	-	มี.ค.-ก.ค.68	-	-	-	✓	-
รวม			146,550	-	-	-	-	-	2	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการและสาธารณสุข

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินโครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯ	500	-	ส.ค. 68	-	-	-	✓	-
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	-	ต.ค.67-ก.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			50,500	-	-	-	-	-	2	-

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลเขาคอก	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลเขาคอก เช่น ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร ฯลฯ เป็นต้น	30,000	29,856	ก.พ.68	19-21ก.พ. 68	-	✓	-	-
รวม			30,000	29,856	-	-	-	1	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ท้องถิ่น สัมพันธ์ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2568	100,000	-	ก.ค.-ส.ค. 68	-	-	-	✓	-
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต. เขาตอก ประจำปี	ค่าดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอก ประจำปี พ.ศ. 2568 เช่น ค่าป้ายโครงการ ,เงินรางวัล , ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯ	350,000	-	มี.ย. 68	-	-	-	✓	-
3	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดรวม	ค่าดำเนินการโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดรวมกัน เช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน , ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ,ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดกีฬา ฯ	30,000	-	ต.ค.67-ก.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			30,000	-	-	-	-	-	3	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านเขาคอก	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน	534,240	250,488	ต.ค.-พ.ย.67, พ.ค. 68		-	✓	-	-
2	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองจัน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน	521,640	296,692	ต.ค.-พ.ย.67, พ.ค. 68		-	✓	-	-
3	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งจูด	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน	340,200	162,000	ต.ค.-พ.ย.67, พ.ค. 68		-	✓	-	-
4	โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านสี่แยก สามัคคี	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน	459,270	218,700	ต.ค.-พ.ย.67, พ.ค. 68		-	✓	-	-
5	โครงการอาหารเสริม (นม)	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 260 วัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก จำนวน 4 โรงเรียน	694,200	361,468.55	ต.ค.67-ก.ย.68		-	✓	-	-
รวม			2,549,550	1,289,348.55	-		-	5	-	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. เขาตอก ด้านสาธารณสุข	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ด้านสาธารณสุข เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เป็นต้น	50,000	11,329	ต.ค.67-ก.ย. 68	14 มี.ค. 68	✓	-	-	-
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. (หลักสูตรทบทวน)	ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(หลักสูตรทบทวน) เช่นค่ายาย ,ค่ายวิทยากร , ค่ายอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ	50,000	-	เม.ย.-มิ.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			10,000	-	-	-	1	-	1	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ	10,000	-	ต.ค.67-ก.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			10,000	-	-	-	-	-	1	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู สร้างเครือข่าย และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น	10,000	-	มี.ค.-มี.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			10,000	-	-	-	-	-	1	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริม พื้นฟู สร้างเครือข่าย และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการเทศบาลจันทน์กะพ้อบานที่สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี	ดำเนินการตามโครงการเทศบาลจันทน์กะพ้อบานที่สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี เช่นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ฯ	30,000	17,400	มี.ค.-เม.ย. 68	26-28 ก.พ.68	-	-	✓	-
2	โครงการปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนตำบลเขาตอก	ดำเนินการตามโครงการปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนตำบลเขาตอก เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นป้ายโครงการ ฯลฯ	30,000	11,848	ต.ค. 67-ส.ค. 68	13 ต.ค. 67 5 ธ.ค. 67	✓	-	-	-
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ	10,000	-	ต.ค. 67-ก.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			70,000	29,248	-	-	1	-	2	-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ประชาชนชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการตามโครงการจัดงานลอยกระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ	30,000	-	พ.ย. 67	-	-	✓	ไม่ดำเนินการ (สถานที่ไม่พร้อม)	
2	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ	30,000	-	เม.ย. 68	-	-	✓	-	
3	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ	ดำเนินการโครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าการแสดง และหรือค่าใช้จ่ายในการแสดง ฯ	100,000	-	เม.ย. 68	-	-	✓	-	
รวม			160,000	-	-	-	-	3	-	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	ดำเนินการตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เช่น ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น	1,000	-	ม.ค. -เม.ย. 68	-	-	✓	-	
2	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เช่น ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น	2,000	-	ธ.ค.67-ก.ย. 68	-	-	✓	-	
3	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการตามโครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น สํารวจข้อมูลภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	100,000	-	ต.ค. 67-ก.ย. 68	-	-	✓	-	
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	-	มิ.ย. 68	-	-	✓	-	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	-	ก.ค. 68	-	-	-	✓	-
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	-	ส.ค. 68	-	-	-	✓	-
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	5,000	ต.ค. 68	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 23 ตุลาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	5,000	ต.ค. 67	ต.ค. 67	-	✓	-	-
9	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม	จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	5,000	5,000	ธ.ค. 67	ธ.ค. 67	-	✓	-	-
10	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำหรับสำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ	200,000	-	ก.พ.-เม.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			333,000	15,000	-	-	0	3	7	-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 7.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย
 (1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เช่น ป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม เป็นต้น	10,000	-	ต.ค.67-ก.ย. 68	-	-	-	✓	-
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง	50,000	-	ต.ค.67-ก.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			60,000	-	-	-	-	-	2	-

กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเคะ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร (ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+210) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร	449,100	448,000	ต.ค.67- ม.ค. 68	17 ต.ค. 67- 16 ธ.ค. 67	-	✓	-	-
2	โครงการปรับปรุงถนนสายขอนแก่น หมู่ที่ 2	1.ปรับปรุงผิวจราจรลงหินผุขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1180 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 735 ลูกบาศก์เมตร และเกรดเกลี่ยเรียบลาดน้ำบดอัดพร้อมเกรดตกแต่งระบายน้ำสองข้างทาง (กม.0+000 ถึง กม.1+180) 2.ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตชั้น 3 มอก.128/2560 2.1 ขนาด ๑0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน 2.2 ขนาด ๑0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 28 ท่อน 2.3 ขนาด ๑0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 21 ท่อน 2.4 ขนาด ๑1.50 x 1.00 เมตร จำนวน 22 ท่อน	692,100	-	ก.พ.-มี.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			1,141,200	448,000	-	-	-	1	1	-

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและบริหารจัดการน้ำ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 1	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ท่อกรบ่อและท่อกรองน้ำใช้ท่อ PVC. Ø 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 มอก.17-2532 บ่อบาดาลสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมเทخانบ่อบาดาล คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร	131,554.20	131,500	ต.ค.67-ก.พ.68	10 ม.ค. 68-11 มี.ค. 68	✓	-	-	-
2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเขาตอก หมู่ที่ 3	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร จำนวน 1 บ่อ ท่อกรบ่อและท่อกรองน้ำใช้ท่อ PVC. Ø 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 มอก.17-2532 บ่อบาดาลสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมเทخانบ่อบาดาล คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร	175,405.60	-	ก.พ.-มี.ย. 68	-	-	-	✓	-
รวม			306,959.80	131,500	-	-	1	-	1	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการซื้อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว โดยติดตั้งไฟฟ้าระบบ โซลาร์เซลล์ภายใน ตำบลเขาตอก พลังงานแสงอาทิตย์ งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 จำนวน 144 ต้น หมู่ที่1-6 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ติดตั้งไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ ภายใน ตำบลเขาตอก พลังงานแสงอาทิตย์ งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 จำนวน 144 ต้น	9,936,000	-	ต.ค.67- ก.ย.68	-	✓	-	-	-
รวม			9,936,000	-	-	-	1	-	-	-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาดอก	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดของเดิมกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร เป็นขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร จำนวน 1 หลัง	1,611,400	-	พ.ย.67-มี.ค.68	-	-	-	✓	-
รวม			1,611,400	-	-	-	-	-	1	-

กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

1.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีคุณ ลักษณะเฉพาะสิ่งเปบ ดังนี้ 1. ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ 2.แบบดับเบิ้ลแค็บ (1)เป็นกระบะสำเร็จรูป (2)ห้องโดยสารเป็นแบบ ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (3)เป็นราคารวมเครื่อง ปรับอากาศ (4)เป็นราคารวมภาษี สรรพสามิต	850,000	-	ธ.ค.67- ก.พ.68	-	✓	-	-	-
รวม			850,000	-	-	-	1	-	-	-

กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผูกพัน/ การ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.39-001 สายคลองจันทับช้าง บ้านทุ่งจุด หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคอก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร	ปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปฎิวิจจากรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร (ช่วงกม. 2+2700 ถึง กม.3+900) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร	4,355,987	4,355,987	ต.ค.-ธ.ค. 67	90 วัน ส่งมอบ 30 ต.ค. 67	-	✓	-	กั้นเงิน
2	โครงการติดตั้งการ์ดเรลถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2	ติดตั้งการ์ดเรล (ราวกันตก) ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2 จำนวน 1 จุด จำนวน 44.00 เมตร	77,900	77,900	ต.ค.-พ.ย.67	30 วัน ส่งมอบ 17 ต.ค. 67	-	✓	-	กั้นเงิน
รวม			5,134,987	5,134,987	-	-	-	2	-	-